Cronograma Base de Obras
AGUAS DECIMA S.A.
SC 14-01

Etapa	Obra	Descripción	Inversión Total (UF)	Año Inicio	Año Término
Producción	PEAP Cuesta de Soto	Cambio de bombas	7.287	2030	2030
	PTAP Cuesta de Soto	Módulo adicional (65 l/s)	15.346	2031	2031
	Cloración PTAP Cuesta de Soto	Instalación equipo clorador (65 l/s)	615	2031	2031
	Fluoración PTAP Cuesta de Soto	Instalación equipo fluorador (65 l/s)	397	2031	2031
	Macromedidor	Salida PEAP Cuesta de Soto. D=600mm	511	2024	2024
	Macromedidor	Aducción Cuesta de Soto a Estanques Inés de Suárez. D=400mm	222	2024	2024
	Macromedidor	Aducción PTAP Llancahue a Estanque Picarte. D=700mm	222	2024	2024
	Macromedidor	Aducción PTAP Cuesta de Soto a Estanque Picarte. D=700mm	222	2024	2024
		Subtotal	**24.823**		
Distribución	Instalación de Grifos	Instalación de 6 grifos ubicados en: Ramón Picarte 3981; Intersección Ramón Picarte con Las Azaleas; Las Parras frente a N°17; Intersección Avda España con Pasaje Sevilla; Intersección Avda Balmaceda con Callejón Stolzebach; Calle Nueva frente N°280 - Villa Los Encinos.	600	2024	2024
	Modelación de redes AP	Modelación de redes de distribución de agua potable	100	jun-2025	dic-2025
	Refuerzo de red sector Baquedano, entre nodos PM12-33298 y BB5-22340.	HDPE; D=450mm; L=1.000m	4.590	2028	2028
	Refuerzo red Sector San Luis, entre nodos K5-24 y 74.	HDPE; D=450mm; L=710m	3.259	2029	2029
	Refuerzo red Sector Carampangue 1, entre nodos CC25-23023 y CC24-22113.	HDPE; D=450mm; L=240m	1.102	2029	2029
	Refuerzo red Sector Carampangue 2,entre nodos CC5-22115 y 70.	HDPE; D=450mm; L=330m	1.515	2029	2029
	Refuerzo red sector Avda. Alemania, entre nodos CC24-23035 y CC24-23023.	HDPE; D=500mm; L=370m	1.961	2033	2033
	Refuerzo Alimentadora Inés de Suárez, entre nodos CC12-24238 y 115.	HDPE; D=500mm; L=800m	4.240	2035	2035
	Refuerzo calle Pedro Montt, entre nodos 3488 y CC13-23086.	HDPE; D=450mm; L=520m	2.387	2036	2036
	Refuerzo Calle Camilio Henriquez. Etapa 1, entre nodos CC5-22140 y CC5-22149.	HDPE; D=355mm; L=111m	357	2036	2036
	Refuerzo Calle Camilio Henriquez. Etapa 2, entre nodos CC5-22115 y CC5-22140.	HDPE; D=355mm; L=124m	399	2036	2036
	Refuerzo Calle Chacabuco, entre nodos CC5-22140 y CC24-22143.	HDPE; D=355mm; L=137m	441	2036	2036
	Generador Móvil (*****)	Generador para PEAP Mahuiza. Pot=60 KVA	326	2025	2025
	Estanque Inés de Suárez IV	V=500 m3, HA, Semienterrado	3.000	2036	2036
	Renovación de red (*)	2.000 ml/año	11.200	2023	2024
	Renovación de red (*)	Renovación de 2.500 ml/año	91.000	2025	2037
		Subtotal	**126.477**		

Cronograma Base de Obras
AGUAS DECIMA S.A.
SC 14-01

Etapa	Obra	Descripción	Inversión Total (UF)	Año Inicio	Año Término
Recolección	Inspección televisiva de colectores, según diagnóstico PR013	Longitud estimada entre 1.000 y 1.200 ml (abril de cada año) (**)	3.500	abr-2024	abr-2037
	PEAS Balmaceda (***)	Cambio de bombas	330	2023	2023
	PEAS San Martin	Cambio de bombas	758	2032	2032
	PEAS Bosque Sur	Cambio de bombas	905	2033	2033
	PEAS Bueras	Cambio de bombas	1.370	2034	2034
	PEAS Meridiem	Cambio de bombas	1.250	2034	2034
	PEAS Austral	Cambio de bombas	900	2034	2034
	PEAS Miraflores	Habilitación de by-pass	3.000	ene-2025	jun-2025
	PEAS Bosque Sur	Instalación de sistema de control de olores en PEAS	1.812	2025	2025
	PEAS Los Pelues	Renovación de manifold	100	2025	2025
	Refuerzo conducción	Kramer I Tramo 2, entre CI Nº1106 y CI Nº 10849. Total= 207 m, D=355 mm	778	2031	2031
	Refuerzo conducción	Krahmer II Tramo 1, entre CI Nº 10852 y CI Nº 4164. Total=461 m, D=400 mm	1.937	2031	2031
	Refuerzo conducción	Gral. Lagos III, entre CI Nº 2983 y CI Nº 2973. Total=314 m, D=355 mm	1.179	2031	2031
	Refuerzo conducción	Baquedano Tramo 1, entre CI Nº 3179 y CI Nº 2946. Total= 448 m,D= 315 mm	1.285	2028	2028
	Refuerzo conducción	Monttt - Baquedano Tramo 2,entre CI Nº 3169 y CI Nº 3179. Total=594 m, D=250 mm	1.591	2031	2031
	Refuerzo conducción	Balmaceda Tramo 2, entre CI Nº 1007 y CI Nº 1003. Total=125 m, D=200 mm	341	2026	2026
	Extensión de impulsión PEAS	Impulsión PEAS Bueras entre PEAS y CI Nº 585. D=500mm, L=712 m	4.386	2027	2027
	Generador Móvil (*****)	Generador para PEAS San Carlos (PE16). 180 KVA	1.087	2026	2026
	Generador Móvil (*****)	Generador para PEAS Carampangue (PE01). 45 KVA	200	2026	2026
	Generador Móvil (*****)	Generador para PEAS Janequeo (PE17). 60 KVA	408	2026	2026
	Generador Móvil (*****)	Generador para PEAS Balmaceda (PE19). 40 KVA.	226	2026	2026
	Generador Móvil (*****)	Generador para PEAS Ecuador (PE06). 120 KVA	489	2025	2025
	Generador Móvil (*****)	Generador para PEAS Santa María (PE25). 30 KVA	226	2025	2025
	Generador Móvil (*****)	Generador para PEAS España (PE18) 40 KVA.	226	2025	2025
	Renovación de red (***)	Renovación de 1.000 ml/año	7.000	2023	2024
	Renovación de red (***)	Renovación de 1.500 ml/año	68.250	2025	2037
		Subtotal	**103.534**		

Cronograma Base de Obras
AGUAS DECIMA S.A.
SC 14-01

Etapa	Obra	Descripción	Inversión Total (UF)	Año Inicio	Año Término
Disposición	Tratamiento EDAS	Ampliación EDAS. 160 l/s.	89.012	2025	2025
	Cloración EDAS	Equipo adicional cloro gas	350	2034	2034
		Subtotal	**89.362**		
		TOTAL	**344.196**	**2023**	**2037**

Nota: (*) La inversión de renovación de redes AP, según diagnóstico de PR048, se encuentra en ejecución en el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación a contar del año 2025.
(**) Los ml de ITV se determinarán según diagnóstico de PR13 sobre la base de la guía de elaboración de PD, año a año. La longitud indicada es estimada.

(***) La inversión de renovación de redes AS se encuentra en ejecución para el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación de redes AS a contar del año 2025.
(****) A la fecha, esta obra se encuentra ejecutada

(*****) La potencia indicada para los generadores es referencial y en definitiva se definirá en la etapa de proyecto, para cumplir con el requerimiento técnico de la instalación.

Marta Sepúlveda Murillo
Jefatura Unidad de Concesionarias
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
2025-05-12 09:28

Salvador Villarino K.
Gerente General
Aguas Décima S.A.

Santiago, marzo de 2025.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799